

# 衡南县财政项目支出绩效评价报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

评价项目名称：2020-2021 年度精准扶持推进重点移民  
村建设专项资金

评价项目单位：衡南县水利局

项目主管部门：衡南县水利局

项目得分：87.14分 评价等次：良

报告日期：2023 年 3 月 25 日

衡南县财政局制

# 目 录

<b>一、项目概况</b>	<b>1</b>
(一) 项目背景	1
(二) 项目实施情况	2
(三) 项目绩效目标	3
<b>二、项目资金投入和使用情况</b>	<b>3</b>
(一) 资金到位情况	3
(二) 资金使用情况	4
<b>三、绩效评价工作开展情况</b>	<b>6</b>
<b>四、项目绩效情况</b>	<b>8</b>
(一) 绩效目标完成情况	8
(二) 项目支出主要绩效	8
<b>五、综合评价分析及评价结论</b>	<b>9</b>
(一) 项目决策	10
(二) 过程管理	10
(三) 项目产出	10
<b>六、存在的主要问题</b>	<b>12</b>
(一) 项目实施与管理有待进一步改进	12
(二) 资金管理工作有待进一步加强	13
<b>七、相关建议</b>	<b>13</b>
(一) 建立健全移民扶持基金项目管理制度	14
(二) 加强移民扶持基金项目管理	14
(三) 重视财务工作，规范资金及银行账户的使用	15

**附件 1：**衡南县水利局 2020-2021 年度精准扶贫推进重点移民村建设专项资金项目绩效评价指标体系及评分表 ----- 17

**附件 2：**衡南县 2020-2021 年移民整村推进资金服务对象满意度调查问卷 ----- 21

# 衡南县 2020-2021 年度精准扶持推进重点移民村 建设专项资金绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等文件精神，为全面掌握衡南县 2020-2021 年度精准扶持推进重点移民村建设专项资金使用情况及取得的效果，切实提高财政资金使用效益，衡南县财政局组织对该专项资金进行绩效评价。与评价工作相关的资料由衡南县水利局提供。评价人员在被评价单位提供资料的基础上，根据有关规定，按照重要性原则，检查了会计凭证及账簿、各项规章制度的制定和执行情况，并进行了实地随访调查。通过对绩效目标与绩效结果进行比较，综合分析评价绩效目标完成情况。评价工作已完成，现将评价情况报告如下：

## 一、项目概况

### （一）项目背景

新中国成立以来，我国兴建了一大批大中型水库，在防洪、发电、灌溉、供水、生态等方面发挥了巨大效益，有力地促进了国民经济和社会发展，水库移民为此作出了重大贡献。为了帮助移民改善生产生活条件，国家先后设立了库区维护基金、库区建设基金和库区后期扶持基金，努力解决水库移民遗留问题，对保护移民权益、维护库区社会稳定发挥

了重要作用。为帮助水库移民脱贫致富，促进库区和移民安置区经济社会发展，保障新时期水利水电事业健康发展，构建社会主义和谐社会，国务院于 2006 年颁布了《关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发[2006] 17 号），进一步完善并落实了“前期补偿补助与后期扶持相结合”的工作原则。作为水库移民后期扶持举措之一的推进重点移民村建设，旨在解决库区和移民安置区基础设施薄弱的问题，加强库区和移民安置区基础设施和生态环境建设，改善移民生产生活条件，促进经济发展，增加移民收入，使移民生活水平不断提高。

## （二）项目实施情况

衡南县是移民大县，2006 年登记在册的大中型水库移民 6 万多人，分布在全县 23 个乡镇（街道）344 个村 2884 个组 17679 户。为推进重点移民村建设，衡南县库区移民事务中心（现合并至衡南县水利局）成立了移民美丽家园建设领导小组，由移民事务中心主任任组长，分管副主任任副组长，计划工程股长、法规培训股长、资金绩效股长为成员，计划工程股其他同志协助配合。同时衡南县水利局党委成员分别包村挂联，协调相关部门，配合重点村所在乡镇共同抓好建设工作。各移民安置区乡镇和移民村也相应成立了工作领导小组。经前期调研，选取衡南县 2020 年-2021 年移民人数较多的茶市镇茶市村、江口镇江口村、相市乡金紫村、向阳街道勤丰村、云集街道渡口村、相市乡沿江村、泉溪镇木兜村、

江口镇三平村、花桥镇川口村、茶市镇莲花村等 10 个移民村进行整村推进建设。委托湖南省华意项目管理有限公司进行整体规划，通过召开村干部会议、村党员会议、移民代表会议，印制发放《致移民朋友一封信》等，广泛宣传移民美丽家园建设的重要意义，并由移民村村委会负责项目的具体实施工作。

### **（三）项目绩效目标**

衡南县水利局（衡南县库区移民事务中心）已按要求制定并申报了项目绩效目标。根据《中央水库移民扶持基金区域绩效目标申报表》显示，本项目 2020 年度绩效目标为“计划投入 1060 万元，实施 5 个精准扶贫推进重点移民村”；2021 年度绩效目标为“计划投入 1050 万元，实施 5 个精准扶贫推进重点移民村”。

## **二、项目资金投入和使用情况**

### **（一）资金到位情况**

湖南省财政厅 2020-2021 年度拨付衡南县“精准扶贫推进重点移民村建设资金”合计 2110 万元。其中根据《湖南省财政厅关于提前下达 2020 年中央水库移民扶持基金（第二批）的通知》（湘财农指〔2019〕87 号），拨付衡南县 2020 年度精准扶贫推进重点移民村建设资金 1060 万元；根据《湖南省财政厅关于提前下达 2021 年中央水库移民扶持基金（第二批）的通知》（湘财预〔2020〕313 号），拨付衡南县 2021 年度精准扶贫推进重点移民村建设资金 1050 万元。

截止 2023 年 2 月末，衡南县水利局实际收到上述重点移民村建设资金合计 1705.10 万元（其中 2020 年 996 万元、2021 年 709.10 万元），尚余 404.90 万元（其中 2020 年 64 万元、2021 年 340.90 万元）衡南县财政局未予拨付，资金到位率 80.81%。

## （二）资金使用情况

截止 2023 年 2 月末，衡南县水利局实际收到 2020-2021 年度“精准扶持推进重点移民村建设资金”1705.10 万元（其中 2020 年 996 万元、2021 年 709.10 万元），实际支出 1705.10 万元（其中 2020 年 996 万元、2021 年 709.10 万元），资金支付率 100%。资金计划及使用明细如下表：

衡南县 2020 年重点移民村建设资金使用明细表

单位：万  
元

序号	乡镇	村	项目名称	计划金额	实际支出金额
1	茶市镇	茶市村	衡南县茶市镇茶市村塘坝维修	20	20
2	茶市镇	茶市村	衡南县茶市镇茶市村亮化建设	20	20
3	茶市镇	茶市村	衡南县茶市镇茶市村绿化建设	15	15
4	茶市镇	茶市村	衡南县茶市镇茶市村公路黑化	35	35
5	茶市镇	茶市村	衡南县茶市镇茶市村公路硬化	42	42
6	茶市镇	茶市村	衡南县茶市镇茶市村蔬菜基地大棚建设	45	30
7	茶市镇	茶市村	衡南县茶市镇茶市村蔬菜基地土地开发	35	35
8	江口镇	江口村	衡南县江口镇江口村骨干塘改造	20	20
9	江口镇	江口村	衡南县江口镇江口村文化广场建设	35	35
10	江口镇	江口村	衡南县江口镇江口村亮化建设	30	30
11	江口镇	江口村	衡南县江口镇江口村公路硬化	65	45
12	江口镇	江口村	衡南县江口镇江口村油茶庄园建设	40	40
13	江口镇	江口村	衡南县江口镇江口村扶持畜牧业发展	22	22

14	相市乡	金紫村	衡南县相市乡金紫村光伏发电建设	48	48
15	相市乡	金紫村	衡南县相市乡金紫村机埠建	20	20
16	相市乡	金紫村	衡南县相市乡金紫村亮化建设	70	70
17	相市乡	金紫村	衡南县相市乡金紫村公路硬化	68	68
18	相市乡	金紫村	衡南县相市乡金紫村修建机耕	6	6
19	向阳街道	勤丰村	衡南县向阳街道办事处勤丰村亮化建设	38	38
20	向阳街道	勤丰村	衡南县向阳街道办事处勤丰村绿化建设	22	22
21	向阳街道	勤丰村	衡南县向阳街道办事处勤丰村公路硬化	90	90
22	向阳街道	勤丰村	衡南县向阳街道办事处勤丰村脐橙基地土地开发	24	14
23	向阳街道	勤丰村	衡南县向阳街道办事处勤丰村脐橙种植	38	36
24	云集街道	渡口村	衡南县云集街道办事处渡口村文化广场建设	25	25
25	云集街道	渡口村	衡南县云集街道办事处渡口村油茶庄园建设	40	30
26	云集街道	渡口村	衡南县云集街道办事处渡口村机埠建设	25	25
27	云集街道	渡口村	衡南县云集街道办事处渡口村改水改厕	13	13
28	云集街道	渡口村	衡南县云集街道办事处渡口村亮化建设	30	30
29	云集街道	渡口村	衡南县云集街道办事处渡口村公路扩宽	47	47
30	云集街道	渡口村	衡南县云集街道办事处渡口村蔬菜大棚建设	32	25
	合计			<b>1060</b>	<b>996</b>

衡南县 2021 年重点移民村建设资金使用明细表

单位：万元

序号	乡镇	村	项目名称	计划金额	实际支出金额
1	茶市镇	莲花村	路灯安装	58	30
2	茶市镇	莲花村	修建水渠	48	20
3	茶市镇	莲花村	种植业发展修建堰桥、机耕路	19	0
4	茶市镇	莲花村	葡萄、大棚基地（钢管架大棚）	70	50



5	茶市镇	莲花村	莲子种植	15	0
6	花桥镇	川口村	罗家组、何家组两组通组道路连通	30	20
7	花桥镇	川口村	粮食产业发展罗家组修建灌溉渠道	15	10
8	花桥镇	川口村	川口村灌溉河道疏通整治	10	0
9	花桥镇	川口村	玩具加工厂	80	69.1
10	花桥镇	川口村	路灯安装	40	30
11	花桥镇	川口村	村部健身广场绿化	35	20
12	江口镇	三平村	岭背组公路硬化	5	0
13	江口镇	三平村	柿树组公路硬化	46	40
14	江口镇	三平村	大坡、木杉组通组公路硬化	19	15
15	江口镇	三平村	新建肉牛、草山羊养殖基地变更为光付发电	55	52
16	江口镇	三平村	路灯安装	55	53
17	江口镇	三平村	生态种养发展（生猪养殖）	30	0
18	泉溪镇	木菟村	村骨干塘清淤维修、塘坝硬化	35	30
19	泉溪镇	木菟村	种植业发展灌溉渠硬化	25	20
20	泉溪镇	木菟村	路灯安装	25	20
21	泉溪镇	木菟村	村部文化健身广场（含绿化）	45	30
22	泉溪镇	木菟村	种植蔬菜大棚基地	45	25
23	泉溪镇	木菟村	木菟湖特色养殖设施和种苗等	35	25
24	相市乡	沿江村	道路硬化	20	9
25	相市乡	沿江村	粮食产业发展书院堡小溪排水渠清淤（含人行桥、机耕路）	30	26
26	相市乡	沿江村	光伏发电	49	45
27	相市乡	沿江村	水产养殖	25	20
28	相市乡	沿江村	村部文化健身广场（绿化）	48	30
29	相市乡	沿江村	路灯安装	38	20
	合计			<b>1050</b>	<b>709.10</b>

### 三、绩效评价工作开展情况

根据《衡南县财政局关于开展2020-2021年度省下达精准扶持推进重点移民村建设资金绩效评价的通知》（清财绩〔2023〕19号），评价小组在完成前期各项准备工作后，于2023年3月21日-3月24日进驻项目主管单位，并深入项目实施现场，通过听取情况介绍、进行实地核查、发放调查问卷、座谈询问、对照查证复核等方式，对有关情况和基础材料进

行核实，并结合非现场资料收集与汇总分析等工作，对衡南县2020-2021年度精准扶持推进重点移民村建设专项资金绩效情况进行了综合评估。衡南县2020-2021年度整村推进建设的重点移民村共计10个，本次评价选取了其中的4个重点移民村进行现场评价，项目支出现场评价金额844万元，占项目支出总额的40%，抽查项目明细如下表：

**衡南县 2020-2021 年重点移民村建设资金现场抽查明细表**

单位：万元

序号	乡镇	村	项目名称	计划金额	实际支出金额
1	江口镇	江口村	衡南县江口镇江口村骨干塘改造	20	20
2	江口镇	江口村	衡南县江口镇江口村文化广场建设	35	35
3	江口镇	江口村	衡南县江口镇江口村亮化建设	30	30
4	江口镇	江口村	衡南县江口镇江口村公路硬化	65	45
5	江口镇	江口村	衡南县江口镇江口村油茶庄园建设	40	40
6	江口镇	江口村	衡南县江口镇江口村扶持畜牧业发展	22	22
7	相市乡	金紫村	衡南县相市乡金紫村光伏发电建设	48	48
8	相市乡	金紫村	衡南县相市乡金紫村机埠建	20	20
9	相市乡	金紫村	衡南县相市乡金紫村亮化建设	70	70
10	相市乡	金紫村	衡南县相市乡金紫村公路硬化	68	68
11	相市乡	金紫村	衡南县相市乡金紫村修建机耕	6	6
12	江口镇	三平村	岭背组公路硬化	5	0
13	江口镇	三平村	柿树组公路硬化	46	40
14	江口镇	三平村	大坡、木杉组通组公路硬化	19	15
15	江口镇	三平村	新建肉牛、草山羊养殖基地变更为光伏发电	55	52
16	江口镇	三平村	路灯安装	55	53
17	江口镇	三平村	生态种养发展（生猪养殖）	30	0
18	相市乡	沿江村	道路硬化	20	9
19	相市乡	沿江村	粮食产业发展书院堡小溪排水渠清淤（含人行桥、机耕路）	30	26
20	相市乡	沿江村	光伏发电	49	45
21	相市乡	沿江村	水产养殖	25	20
22	相市乡	沿江村	村部文化健身广场（绿化）	48	30

23	相市乡	沿江村	路灯安装	38	20
	合计			844	714

#### 四、项目绩效情况

##### (一) 绩效目标完成情况

本项目 2020 年度绩效目标为“计划投入 1060 万元，实施 5 个精准扶贫推进重点移民村”；2021 年度绩效目标为“计划投入 1050 万元，实施 5 个精准扶贫推进重点移民村”。截止 2023 年 2 月底，衡南县水利局已完成茶市镇茶市村、江口镇江口村、相市乡金紫村、向阳街道勤丰村、云集街道渡口村、相市乡沿江村、泉溪镇木兜村、江口镇三平村、花桥镇川口村、茶市镇莲花村等 10 个村的移民整村推进建设工作。

##### (二) 项目支出主要绩效

###### 1.改造基础设施，提升移民幸福指数

通过本项目的实施，完成了江口村、勤丰村、金紫村、三平村、茶山村、沿江村、渡口村、川口村、莲花村等移民村道路硬化黑化连通合计 14.76 公里；公路扩宽 3 公里；修建机耕桥 1 座；修建机耕道 0.6 公里；进行了渡口村、勤丰村、金紫村、江口村、茶山村等 5 宗整体亮化建设；在沿江村、木兜村、三平村、川口村、莲花村等村内主道两侧安装路灯约 900 盏；修建渡口村、江口村、沿江村、木兜村、川口村、勤丰村等 6 宗文化广场及绿化建设；在渡口村改水改厕 122 所等，不仅方便了移民交通出行，并有效改善了移民

村人居环境，使村容村貌焕然一新。

## **2.完善农田水利配套设施，提高移民劳动效能**

通过本项目的实施，完成了金紫村、渡口村等机埠建设 5 眼，新增灌溉面积 3800 亩；江口村骨干塘改造 2 座，新增灌溉面积 500 亩；茶山村塘坝维修 4 座，新增灌溉面积 800 亩；莲花村、川口村的修建水渠 2800 米；对沿江村、木菟村、川口村的排水渠和骨干塘进行清淤维修、塘坝和灌溉渠硬化、灌溉河道疏通整治等，完善农田水利配套设施，提升移民的生产劳动效能，让移民进一步受益。

## **3.助力产业发展，提高移民收入水平**

通过本项目的实施，不仅完成了渡口村、江口村的油茶庄园建设 560 亩；渡口村、茶山村和木菟村的蔬菜基地及蔬果大棚建设 260 亩；勤丰村、莲花村的脐橙、葡萄、莲子等水果类种植 450 余亩，还完成了江口村、沿江村、三平村和木菟村的水产、生猪等养殖；此外兴建了金紫村、沿江村、三平村的光伏发电 3 座及对川口村玩具加工厂的厂房修整和设备采购等，整体推进了当地的经济发展，有效地提高了移民的收入水平。

## **五、综合评价分析及评价结论**

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10 号）等相关文件，评价小组从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等方面对衡南县 2020-2021 年度精准扶贫推进重点移民村建设专项资金项目进行了综合评价，综合

评分为 87.14 分（具体评分详见附件），评价等次为“良”。指标得分情况如下：

**（一）项目决策（总分 16 分，实际得分 15 分，扣 1 分）**

主要扣分原因：本项目绩效目标申请表系以水库移民扶持基金的整体绩效目标进行申报，针对本项目的绩效指标设置的细化程度有所不足，扣 1 分。

**（二）过程管理（总分 24 分，实际得分 16.5 分，扣 7.5 分）**

主要扣分原因：湖南省财政厅 2020-2021 年度拨付衡南县“精准扶持推进重点移民村建设资金”合计 2,110 万元，衡南县水利局实际收到 1,705.10 万元，资金到位率 80.81%，扣 1.5 分；存在资金混用的情况，扣 1 分；存在应对公司账户而实际对私人账户支付项目款的情况，扣 1 分；项目管理制度欠建立健全，扣 1 分；项目实施部分工作欠规范（如项目采购方式、合同签订、项目验收等），扣 2 分；项目资料归档欠及时、完整，扣 1 分。

**（三）项目产出（总分 30 分，实际得分 27.5 分，扣 2.5 分）**

主要扣分原因：因项目资金问题，部分项目未按原定计划时间完成，扣 1 分；个别项目未达到产出质量，扣 0.5 分；成本节约率为 0，扣 1 分。

**（四）项目效益（总分 30 分，实际得分 28.14 分，扣 1.86 分）**

主要扣分原因：项目的经济效益（移民收入水平）较明显，但仍有待进一步提高，扣1分；服务对象满意度为93.85%，扣0.86分。

服务对象满意度调查分析：为了解当地移民对衡南县水利局移民整村推进工作的满意程度，评价小组设计了服务对象满意度调查问卷。本次评价共计发放了调查问卷100份，收回94份，有效问卷94份。通过分析和整理得知，当地移民对衡南县水利局移民整村推进工作表示了高度认可，“满意”及“非常满意”的评价占比均达95%以上，更有个别移民给予了“县水利局为群众做实事做好事，群众非常满意”的高度评价。但在移民享有“参与权”方面、农田水利及配套方面、基础设施建设方面的工作，移民的“非常满意”占比为67%至70%，可知衡南县水利局在上述方面仍需继续加强。此外移民也提出了一些需改进的地方，如增加路灯数量、对现有鱼塘水渠进行补修等。经计算得出：当地移民对衡南县水利局移民整村推进工作的综合满意度为93.85%。

### 衡南县 2020-2021 年度精准扶贫推进重点移民村

专项资金绩效评价得分情况表

评价内容	分值	评价得分
投入	16	15.00
过程	24	16.50
产出	30	27.50
效果	30	28.14
合计	100	87.14

评价内容	分值	评价得分
综合绩效级别		良

## 六、存在的主要问题

### (一) 项目实施与管理有待进一步改进

**1.未能制定相关的项目管理制度。**衡南县水利局作为项目主管单位，未能建立健全项目管理制度，明确项目实施流程、质量要求、管理责任等，此不利于项目的实施与监管。

**2.当地移民对项目的知情权、参与权、监督权未能得到充分行使。**如移民村村部在项目筛选、立项时，未能充分征求移民的意见；村部未能制定项目采购制度；在选择、确定项目施工单位时，未见民主、集体决策程序，未能履行公平、公正、公开的原则，缺乏有效监督等。如江口村6个项目全交由胡建华进行施工建设等。

**3.项目实施工作欠规范。**一是合同签订内容欠完整，部分承包合同中未约定质保金、未留施工人员身份信息等。如“花桥镇川口村村部健身广场绿化项目”与“花桥镇川口村2021年玩具加工厂项目”的《衡南县大中型水库移民后扶资金推进工重点移民村建设项目合同协议书》中，均无甲方（衡南县库区移民事务中心）签字盖章。二是项目竣工验收工作欠规范。部分项目完成后无竣工验收单；部分项目验收单中无监理签字；项目验收后未及时办理竣工结算等。三是项目实施进度滞后，部分项目合同中要求于2021年竣工，但是实

际竣工时间为 2022 年，如沿江村太阳能光伏发电项目、沿江村水产养殖及坝塘维修项目等。

**4.项目原始资料的管理与保存不当。**移民村村部作为项目的最终实施单位，其掌握着项目实施的原始资料，其应完整保存项目资料以备查验。但实际工作中，各村部以交由设计结算单位为由，未能妥善保存项目原始资料，将可能造成项目资料的遗漏和丢失。

## **（二）资金管理有待进一步加强**

**1.资金到位率有待提高。**衡南县水利局 2020 年度应收移民整村推进项目资金 1060 万元，县财政局实际拨付 996 万元，尚余 64 万元未予拨付，资金到位率 93.96%；2021 年度应收移民整村推进项目资金 1050 万元，县财政局实际拨付 709.10 万元，尚余 340.90 万元未予拨付，资金到位率 67.53%。

**2.项目资金存在混用的情况。**如江口镇江口村 2021 年 3 月收到整村推进亮化建设款 15 万元，将此专项资金用于江口村村部办公楼建设；再如相市乡沿江村 2022 年 12 月 27 号明细账和会计凭证显示，支付路灯安装款 20 万元，但实系支付光伏发电项目款项。

**3.财经法规执行欠严格。**如江口镇江口村违反《人民币银行结算账户管理办法》的规定，2021 年将应付湖南科信公司的项目工程款项支付至该公司的财务人员个人银行账户中，金额达 60 万元。

## **七、相关建议**



## **（一）建立健全移民扶持基金项目管理制度**

建议衡南县水利局制定完整的《水库移民扶持基金项目实施管理办法》，内容全面涵盖移民扶持基金的项目筛选、项目申请、项目立项、项目审批、项目实施、项目管理、项目监督、项目验收、项目交付、项目考核等全过程，明确并进一步细化工作程序、管理流程、部门及人员、管理职责、考核标准等，同时注意将移民的“知情权”“参与权”“监督权”有效融合至管理制度中，作为硬性要求并列入项目考核，形成以制度管人、用制度管权、按制度办事、靠制度提效的长效管理机制。

## **（二）加强移民扶持基金项目管理**

建议衡南县水利局加强对移民扶持项目的监督和管理，包括但不限于：落实《水库移民扶持基金项目实施管理办法》的实际执行情况；听取项目的定期汇报；开展项目的不定期抽查；核查项目实施现场，了解项目实施进度，发现问题，分析原因，并及时纠偏等。特别是项目申报应听取移民意见；项目采购应履行民主、集体决策流程，必要时走政府采购程序；项目合同签订应做到内容完整，无遗漏；严格把控项目实施进度，避免出现项目交付延期问题；规范项目验收交付工作，及时办理竣工结算；项目原始资料收集齐全，并及时归档保存，以备查验等。同时多听取移民的意见和建议、积极组织移民参与项目，并邀请移民监督项目的具体实施，让移民的“知情权”“参与权”“监督权”得到充分行使等。

### **（三）重视财务工作，规范资金及银行账户的使用**

建议衡南县水利局分别组织各乡镇村领导及财务人员进行培训，让乡镇村领导学习、掌握并严格遵守国家财经政策及财经法规；提高乡镇村财务人员会计核算水平，并进一步强化财务审核与财务监督的意识和力度，做到移民基金专款专用，不与其他资金混用，统一项目会计核算，规范使用银行账户，进一步提高财政资金的使用效益。

（此页无正文）

中政智信（北京）经济咨询有限公司

2023年3月25日

附件 1：衡南县水利局 2020-2021 年度精准扶持推进重点移民村建设专项资金项目绩效评价指标体系及评分表

附件 2：衡南县 2020-2021 年移民整村推进资金服务对象满意度调查问卷

附件 1:

## 衡南县水利局 2020-2021 年度精准扶持推进重点移民 村建设专项资金项目绩效评价指标体系及评分表

一级指标		二级指标		三级指标		评分标准	评分	扣分原因
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
决策	16	项目 立项	4	立项 依据 充分 性	2.5	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，0.5 分；	2.5	
						②项目立项符合行业发展规划和政策要求，0.5 分；		
						③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，0.5 分；		
						④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，0.5 分；		
						⑤项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，0.5 分。		
				立项 程序 规范 性	1.5	①项目按照规定的程序申请设立，0.5 分；	1.5	
②审批文件、材料符合相关要求，0.5 分；								
③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、班子集体决策，0.5 分。								
绩效 目标	5	绩效 目标 合理 性	2	2	①项目有绩效目标，0.5 分；	2		
					②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，0.5 分；			
					③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，0.5 分；			
		④项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，0.5 分。						
绩效 指标	3	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，1 分；	2	系以水库移民扶持基金的整				

				明确性		②项目目标明确，细化量化良好，个性指标中量化指标超过3个，1分； ③项目目标与资金匹配良好，逻辑关系明确，1分。		体绩效目标进行申报，故本项目的绩效指标设置欠细化
决策	16	资金投入	7	预算编制科学性	3	①预算编制经过科学论证，0.5分；	3	
						②预算内容与项目内容匹配，0.5分；		
						③预算额度测算依据充分，按照标准编制，1分；		
						④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，1分。		
				资金分配合理性	4	①资金分配办法健全、规范，分配依据充分，计2分； ②分配因素选择全面，分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，2分。	4	
过程	24	资金管理	16	资金到位率	2	100%计满分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。	0.5	资金到位率80.81%
				预算执行率	6	100%计满分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。	6	
				资金使用合规率	8	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，2分； ②资金的支付有完整的审批程序和手续，2分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途，2分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在重复申报项目、虚报冒领资金，2分。	6	1.存在资金混用的情况 2.存在应对公司账户而实际对私人账户支付项目款的情况
		组织实施	8	管理制度健全性	2	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，1分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整，1分。	1	项目管理制度欠建立健全




				制度执行有效性	6	<p>①遵守相关法律法规和相关管理规定，2分；</p> <p>②项目调整及支出调整手续完备，1.5分；</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，1.5分；</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，1分。</p>	3	<p>1.项目实施单位（村部）在选择确定施工方、合同签订、项目验收等方面欠规范；</p> <p>2.项目实施单位（村部）项目资料归档不及时、完整</p>
产出	30	产出数量	8	实际完成率	8	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。	8	
						100%以上（含）计8分；95%（含）-99%，计7.5分；		
						85%（含）-95%，计7分；75%（含）-85%，计6.5分；		
						65%（含）-75%，计6分；50%（含）-65%，计4分；		
						低于50%计0分。		
	产出质量	8	质量达标率	8	8	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。	7.5	个别项目中的个别子项目质量未达标准
						100%以上（含）计8分；95%（含）-99%，计7.5分；		
						85%（含）-95%，计7分；75%（含）-85%，计6.5分；		
						65%（含）-75%，计6分；50%（含）-65%，计4分；		
						低于50%计0分。		
	产出时效	7	完成及时性	7	7	完成及时率=（项目实际耗用天数/项目计划完工天数）×100%。	6	因项目资金问题，部分项目未按原定计划时间完成
						100%以下（含）计7分；101%-105%（含），计6.5分；		
106%-110%（含），计6分；111%-115%（含），计5.5分；								
116%-120%（含），计5分；121%-125%（含），计4.5分；								
126%-130%（含），计4分；130%以上计0分。								

		产出成本	7	成本节约率	7	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 5%以上(含)计7分; 1%(含)~5%, 计6.5分; 0%(含)~1%, 计6分; -5%(含)~0%, 计5.5分; -10%(含)~5%, 计5分; -15%(含)~10%, 计4.5分; -20%(含)~15%, 计4分; -20%以下计0分。	6	成本节约率为0
效益	30	经济效益	4	提高移民收入水平	4	效果显著, 计4分;	3	
						效果较显著, 酌情计3~3.9分;		
						效果一般, 酌情计2.1~2.9分;		
						效果不明显, 计2分。		
		社会效益	8	加强基础设施建设	4	效果显著, 计4分;	4	
						效果较显著, 酌情计3~3.9分;		
						效果一般, 酌情计2.1~2.9分;		
						效果不明显, 计2分。		
			促进社会和谐	4	效果显著, 计4分;	4		
					效果较显著, 酌情计3~3.9分;			
					效果一般, 酌情计2.1~2.9分;			
					效果不明显, 计2分。			
		生态效益	4	改善人居环境	4	效果显著, 计4分;	4	
						效果较显著, 酌情计3~3.9分;		
						效果一般, 酌情计2.1~2.9分;		
						效果不明显, 计2分。		
满意度	14	服务对象满意度	14	得分=满意度*指标分值	13.14	当地移民满意度为93.85%		
				(满意度=满意人数/被调查人数*100%)				
合计	100	合计	100	合计	100	87.14		




附件 2:

## 衡南县 2020-2021 年移民整村推进资金服务对象满意度调查问卷

1.您对县水利局在实施“移民后期扶持整村推进项目”时，履行告知义务，让移民享有“知情权”方面的工作评价； [单选题]

选项	小计	比例
A.非常满意	74	 78.72%
B.满意	18	 19.15%
C.一般	2	 2.13%
D.不满意	0	0%
本题有效填写人次	94	




2.您对县水利局在实施“移民后期扶持整村推进项目”时，积极听取移民意见，尊重移民意愿，让移民享有“参与权”方面的工作评价； [单选题]

选项	小计	比例
A.非常满意	65	 69.15%
B.满意	26	 27.66%
C.一般	3	 3.19%
D.不满意	0	0%
本题有效填写人次	94	






3.您对县水利局在实施“移民后期扶持整村推进项目”时，欢迎移民监督项目实施，让移民享有“监督权”方面的工作评价；

[单选题]

选项	小计	比例
A.非常满意	67	 71.28%
B.满意	25	 26.6%
C.一般	2	 2.13%
D.不满意	0	0%
本题有效填写人次	94	





4.您对县水利局在开展移民整村的农田水利及配套(如修建水渠、灌溉河道、排水清渠、疏通整治等)方面的工作评价：

[单选题]





选项	小计	比例
A.非常满意	64	 68.09%
B.满意	27	 28.72%
C.一般	3	 3.19%
D.不满意	0	0%
本题有效填写人次	94	

5.您对县水利局在开展移民整村的道路交通、安全饮水、沼气、供电、通信广播等基础设施建设方面的工作评价：

[单选题]



选项	小计	比例
A.非常满意	63	 67.02%
B.满意	27	 28.72%
C.一般	4	 4.26%
D.不满意	0	 0%
本题有效填写人次	94	

6.您对县水利局在开展移民整村的绿化、亮化、建设文化健身广场等改善人居环境方面的工作评价：[\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
A.非常满意	70	 74.47%
B.满意	23	 24.47%
C.一般	1	 1.06%
D.不满意	0	 0%
本题有效填写人次	94	





7.您对县水利局在组织开展移民整村的种植、养殖和农产品加工、电子商务和生态旅游等生产开发方面的工作评价：[\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
A.非常满意	68	 72.34%
B.满意	24	 25.53%

C.一般	2	 2.13%
D.不满意	0	 0%
本题有效填写人次	94	





8.您对县水利局开展移民整村改善村容村貌方面的工作评价:

[单选题]





选项	小计	比例
A.非常满意	66	 70.21%
B.满意	26	 27.66%
C.一般	2	 2.13%
D.不满意	0	 0%
本题有效填写人次	94	

9.您对县水利局开展移民整村提高移民收入方面的工作评价:

[单选题]

选项	小计	比例
A.非常满意	66	 70.21%
B.满意	25	 26.6%
C.一般	3	 3.19%
D.不满意	0	 0%
本题有效填写人次	94	

10.您对县水利局 2020-2021 年度移民整村推进工作的总体评价是： [单选题]

选项	小计	比例
A.非常满意	72	 76.6%
B.满意	20	 21.28%
C.一般	2	 2.13%
D.不满意	0	 0%
本题有效填写人次	94	

11.您认为县水利局有哪些需要进一步改进的地方？ [填空题]

- ① 路灯还需要增加部分；
- ② 希望能为现有鱼塘水渠进行补修；
- ③ 县水利局为群众做实事做好事，群众非常满意！